

識別碼	名稱	工期	開始時間	完成時間	2020年				2021年				2022年				2023年				
					第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	
1	核一廠氣渦輪機設備及廠房與第一抽水站設備拆除作業方案	161 dys	109年2月24日	109年10月5日	核一廠氣渦輪機設備及廠房與第一抽水站設備拆除作業方案 2/24																
2	AEC提1st程序審查意見	22 dys	109年2月24日	109年3月24日	AEC提1st程序審查意見 22 dys																
3	TPC答1st程序審查意見	19 dys	109年3月24日	109年4月17日	TPC答1st程序審查意見 19 dys																
4	AEC提2nd程序審查意見	34 dys	109年4月17日	109年6月3日	AEC提2nd程序審查意見 34 dys																
5	TPC答2nd程序審查意見	4 dys	109年6月3日	109年6月8日	TPC答2nd程序審查意見 4 dys																
6	進實質審查	7 dys	109年6月8日	109年6月16日	進實質審查 7 dys																
7	核備	80 dys	109年6月16日	109年10月5日	核備 80 dys																
8	核一廠汽機廠房二號機主汽機、一/二號機主發電機及其	267 dys	109年9月23日	110年9月30日	核一廠汽機廠房二號機主汽機、一/二號機主發電機及其 9/23																
9	AEC提1st程序審查意見	9 dys	109年9月23日	109年10月5日	AEC提1st程序審查意見 9 dys																
10	TPC答1st程序審查意見	12 dys	109年10月5日	109年10月20日	TPC答1st程序審查意見 12 dys																
11	進實質審查	26 dys	109年10月20日	109年11月24日	進實質審查 26 dys																
12	核備	223 dys	109年11月24日	110年9月30日	核備 223 dys																
13	核一廠氬氣槽室內設備及管線拆除作業計畫	133 dys	111年7月7日	112年1月9日	核一廠氬氣槽室內設備及管線拆除作業計畫 7/7																
14	AEC提1st程序審查意見	29 dys	111年7月7日	111年8月16日	AEC提1st程序審查意見 29 dys																
15	TPC答1st程序審查意見	26 dys	111年8月16日	111年9月20日	TPC答1st程序審查意見 26 dys																
16	AEC提2nd程序審查意見	34 dys	111年9月20日	111年11月4日	AEC提2nd程序審查意見 34 dys																
17	TPC答2nd程序審查意見	43 dys	111年11月4日	112年1月3日	TPC答2nd程序審查意見 43 dys																
18	進實質審查	5 dys	112年1月3日	112年1月9日	進實質審查 5 dys																
19	核一廠一、二號機主汽機及飼水加熱器及其附屬設備等拆除	133 dys	111年8月3日	112年2月3日	核一廠一、二號機主汽機及飼水加熱器及其附屬設備等拆除 8/3																
20	AEC提1st程序審查意見	26 dys	111年8月3日	111年9月7日	AEC提1st程序審查意見 26 dys																
21	TPC答1st程序審查意見	23 dys	111年9月7日	111年10月7日	TPC答1st程序審查意見 23 dys																
22	AEC提2nd程序審查意見	36 dys	111年10月7日	111年11月25日	AEC提2nd程序審查意見 36 dys																
23	TPC答2nd程序審查意見	22 dys	111年11月25日	111年12月26日	TPC答2nd程序審查意見 22 dys																
24	AEC提3rd程序審查意見	12 dys	111年12月26日	112年1月10日	AEC提3rd程序審查意見 12 dys																
25	TPC答3rd程序審查意見	7 dys	112年1月10日	112年1月18日	TPC答3rd程序審查意見 7 dys																
26	進實質審查	13 dys	112年1月18日	112年2月3日	進實質審查 13 dys																
27	核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔G1T2及G2T3拆除	68 dys	111年8月23日	111年11月24日	核一廠主變壓器至開關場間連絡鐵塔G1T2及G2T3拆除 8/23																
28	AEC提1st程序審查意見	17 dys	111年8月23日	111年9月14日	AEC提1st程序審查意見 17 dys																
29	TPC答1st程序審查意見	21 dys	111年9月14日	111年10月12日	TPC答1st程序審查意見 21 dys																
30	AEC提2nd程序審查意見	16 dys	111年10月12日	111年11月2日	AEC提2nd程序審查意見 16 dys																
31	TPC答2nd程序審查意見	13 dys	111年11月2日	111年11月18日	TPC答2nd程序審查意見 13 dys																
32	進實質審查	5 dys	111年11月18日	111年11月24日	進實質審查 5 dys																
33	核一廠廢氣廠房內外飼水加氬產生系統設備拆除作業計畫	53 dys	111年12月2日	112年2月14日	核一廠廢氣廠房內外飼水加氬產生系統設備拆除作業計畫 12/2																
34	AEC提1st程序審查意見	32 dys	111年12月2日	112年1月16日	AEC提1st程序審查意見 32 dys																
35	TPC答1st程序審查意見	16 dys	112年1月16日	112年2月4日	TPC答1st程序審查意見 16 dys																
36	進實質審查	8 dys	112年2月4日	112年2月14日	進實質審查 8 dys																